


Zákazník Ulice PSC - Obec	VHS Břeclav Břeclav	Objednávka č. Zakázka č. Projekt č.	 Pasoh20	Kontrola č. Datum kontroly Stav potrubí	D2001K1 16.09.2020
Ulice (řad) Místo inspekce Rok výstavby Označení	Stoka "D2" Pasohlávky - východ lok.32RD	Úsek č. Ze šachty Do šachty Směr inspekce	D2001 Dstáv. D2.1 Proti směru toku	Operátor Počasí Důvod ke kontr. Potrubí	p.Dobeš Pěkné, suché Kontrola stavu
Druh potrubí Materiál potrubí Vnitřní ochrana	KR Kanalizace dešťová PP Polypropylen	Profil potrubí Průměr potrubí Délka roury	Kruhový průřez 300		
Délka úseku Sklon úseku % Kontrolovaná délka	 5,58	Videopásek č. Pásek - start Pásek - konec	D2 00:00:00 00:01:42	Počet foto První foto Poslední foto	
Poznámka					

Měřítko 1:250 Dstáv.	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			12	
	2,57	WB--	R Průhyb potrubí, protispád Celková délka roury	00:00:34			12	4
	5,58	EH	Konec úseku	00:01:42			12	

D2.1