


<b>Zákazník</b> <b>Ulice</b> <b>PSC - Obec</b>	VHS Břeclav Břeclav	<b>Objednávka č.</b> <b>Zakázka č.</b> <b>Projekt č.</b>	Pasoh20	<b>Kontrola č.</b> <b>Datum kontroly</b> <b>Stav potrubí</b>	S6002K1 16.09.2020
<b>Ulice (řad)</b> <b>Místo inspekce</b> <b>Rok výstavby</b> <b>Označení</b>	Stoka "S6" Pasohlávky - východ lok.32RD	<b>Úsek č.</b> <b>Ze šachty</b> <b>Do šachty</b> <b>Směr inspekce</b>	S6002 S6.1 S6.2 Proti směru toku	<b>Operátor</b> <b>Počasi</b> <b>Důvod ke kontr.</b> <b>Potrubí</b>	p.Dobeš Pěkné, suché Kontrola stavu
<b>Druh potrubí</b> <b>Materiál potrubí</b> <b>Vnitřní ochrana</b>	KS Kanalizace splašková PP Polypropylen	<b>Profil potrubí</b> <b>Průměr potrubí</b> <b>Délka roury</b>	Kruhový průřez 250		
<b>Délka úseku</b> <b>Sklon úseku %</b> <b>Kontrolovaná délka</b>	30,05	<b>Videopásek č.</b> <b>Pásek - start</b> <b>Pásek - konec</b>	S6 00:00:00 00:04:20	<b>Počet foto/obr.</b> <b>První foto/obr.</b> <b>Poslední foto/obr.</b>	/ 1 / 1 / 1
<b>Poznámka</b>					

Měřítko 1:250 S6.1	Délka Metráž	ATV Zkratky	Realizace	Video Čas	Foto Č.	Obr. Č.	Film Č.	Z. Tř
	0,00	HA	Počátek úseku	00:00:00			4	
	9,85	AU-L	Uzavřená odbočka vlevo	00:01:22			4	
	15,63	DM-1	Měření deformace: 1%	00:02:02		1	4	
	24,59	AU-L	Uzavřená odbočka vlevo	00:03:21			4	
	30,05	EH	Konec úseku	00:04:20			4	

S6.2